

Beschlussvorlage

Nr. GR/016/2021

Aktenzeichen	656.22	Datum: 29.06.2021
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	26.07.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau Kreisverkehrsplatz Neulandstraße / Gutenbergstraße; hier: Genehmigung der Massenmehrung zur Schlussrechnung

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Massenmehrungen auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses der Firma Leonhard Weiss GmbH, Bad Mergentheim in Höhe von insgesamt 263.955,45 € zu. Die Auftragssumme (Stadt ohne SW Anteil) erhöht sich auf 1.384.562,25 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 263.955,45 €

Sachverhalt:

Nachdem dem Gemeinderat letztmalig am 06.10.2020 die Nachtragsangebote 14, 15 und 16 der Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG zur Genehmigung vorgelegt wurden, liegt nun die geprüfte Schlussrechnung vor.

Die Schlussrechnungssumme (Anteil Stadt) für die Herstellung des KVP und den Zusatzkosten für den Parkplatzneubau der durch den KVP-Ausbau verloren gegangenen Stellplätze auf den Gewerbegrundstücken beträgt 1.384.562,25 €.

Im Rahmen der Baumaßnahme wurden weitere Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Baustellenumfeld für die Stadt Sinsheim über 106.165,23 € zusätzlich beauftragt, welche nicht ursächlich der Neubaumaßnahme KVP Neulandstraße / Gutenbergstraße zugerechnet werden können. Diese Unterhaltungsleistungen wurden aber im Rahmen der durch den Wettbewerb hinterlegten Ausschreibung „KVP“ über die Kostenstelle 5410620

(Gemeindestraßen Sinsheim) abgerechnet; die erforderlichen Mittel sind im Ergebnishaushalt 2020 und 2021 vorhanden. Die Schlussrechnung der Leonhard Weiss GmbH & Co.KG addiert sich mit diesen Unterhaltungsarbeiten auf eine Summe von 1.452.721,95 €.

Firma Leonhard Weiss hat eine Schlussrechnung in Höhe von 1.531.609,76 € eingereicht. Diese Rechnung der Maßnahme KVP Neulandstraße / Gutenbergstraße wurde vom beauftragten Ingenieurbüro BUNG aus Heidelberg geprüft/korrigiert und an die Stadt Sinsheim übergeben.

Die Nachprüfung im Amt für Infrastruktur ergab weitere Kürzungen zu einer festgestellten Schlussrechnungssumme von 1.452.721,95 € Brutto.

In der Anlage werden die maßgebenden Massenmehrungen der einzelnen Leistungstitel erläutert.

Information Schlusszahlung Firma Leonhard Weiss GmbH

Die Gesamtsumme der geprüften Schlussrechnung beträgt 1.452.721,95 €. Die gesonderte Schlussrechnung des Parkplatzes beläuft sich auf 38.005,53 € Brutto.

Insgesamt sind dies Kosten in Höhe von 1.490.727,28 € Brutto (16% MwSt !).

Bisher wurden durch die Stadt 1.493.724,93 € beglichen, sodass eine Rückforderung an die Fa. Leonhard Weiss in Höhe von – 2.997,45 € auszugleichen ist.

Information Schlusszahlung Ingenieurbüro Bung

Die noch erforderlichen Mittel für die Honorarrechnung des Ingenieurbüro BUNG werden im Nachtragshaushalt 2021 eingestellt. Es sind voraussichtlich noch 45.862,96 € für die noch nicht gestellte Honorar-Schlussrechnung einschließlich Planung der Umfahrestrecke über das Kauflandgelände ausbezahlen.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Bernd Kippenhan
Amtsleiter

Anlage 1 Kostenzusammenstellung