

Beschlussvorlage

Nr. GR/003/2020

Aktenzeichen	702.10	Datum: 19.12.2019
Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Amtsleiter/in	Andreas Uhler	Tel.: 07261 404-301

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	28.01.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Kläranlage Sinsheim; Sanierung 1. Reinigungsstufe, Elektrotechnische Ausrüstung

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat nimmt die zusätzlich im Zuge der Sanierung der Elektrotechnischen Ausrüstung ausgeführten Arbeiten zur Kenntnis und stimmt der Auftragserweiterung bzw. der festgestellten Schlussrechnungssumme der Fa. Schiele, Hornberg, in Höhe von 265.166,41 Euro brutto zu. Die Auftragserweiterung beträgt 24.062,89 Euro brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadtwerke (zusätzlich, brutto)	24.062,89 €
Gesamtkosten zu Lasten der Stadtwerke	265.166,41 €

Sachverhalt:

Die allgemeinen Erläuterungen zur Sanierung der 1. Reinigungsstufe wurden bereits in den ATU Vorlagen ATU/048/2017, ATU/049/2017 sowie ATU/001/2018 behandelt. Auf diese wird hiermit verwiesen.

Mit der Vorlage ATU/001/2018 wurde der Auftrag in Höhe von 241.103,52 Euro brutto für die Ausführung der elektrotechnischen Arbeiten an die Fa. Schiele, Hornberg, vergeben. Die vorliegende Schlussrechnungssumme beträgt 265.166,41 Euro brutto.

Die Auftragserhöhung beträgt 24.062,89 Euro brutto und ist wie folgt begründet:

Im Zuge der Ausführung der Arbeiten zeigte sich, dass die der Planung und Ausschreibung zugrunde gelegten Bestandsplanunterlagen nicht im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen in den 1990er-Jahren fortgeschrieben wurden.

Dies bewirkte zusätzlichen Bedarf an Kabelstrecken sowie zusätzliche Stundenleistungen für die Feststellung und Dokumentation der tatsächlichen Verhältnisse.

Hierauf entfallen ca. 20.071,07 Euro brutto der Auftragserweiterung.

Der bestehende äußere Blitzschutz des Sandfanges wurde außerplanmäßig im Hinblick auf die aktuelle Normung ertüchtigt. Hierauf entfallen ca. 3.991,82 Euro brutto der Auftragserweiterung.

Die Mehrkosten betreffen ausschließlich Massenmehrungen vorhandener Positionen des Leistungsverzeichnisses der Sanierungsmaßnahme.

Das Gremium wird gebeten die Auftragssumme zu erweitern und die Schlussrechnungssumme in Höhe von 265.166,41 Euro brutto festzustellen. Die Mittel stehen im Wirtschaftsplan der Stadtwerke zur Verfügung.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Andreas Uhler
Amtsleiter/in