

Beschlussvorlage

Nr. GR/107/2021

Aktenzeichen	221.21	Datum: 05.11.2021
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Katharina Scherhag	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	22.11.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung und Umbau der Kraichgau Realschule Sinsheim hier: Vergabe der Interim Klassenräume

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat der Stadt Sinsheim beauftragt die Firma E. Rent Raumsysteme aus Hörstel, im Zuge der Sanierung und des Umbaus des Kraichgau Realschule Sinsheim die Interim Klassenräume zu stellen.

Die Auftragssumme beträgt 1.281.377,72 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 1.281.377,72 €

Sachverhalt:

Die Maßnahme wurde EU-weit ausgeschrieben. Neun Firmen luden die Angebote herunter, vier Firmen gaben jeweils ein Angebot ab.

Nach Prüfung der Unterlagen stellte sich das Angebot der Firma E. Rent Raumsysteme aus Hörstel in Höhe von 1.281.377,72 € als das wirtschaftlichste Angebot heraus.

Die Kostenschätzung lag bei 1.639.576,07 € brutto.

Die Mittel sind bei der Haushaltsstelle I 2110 2070 004 vorgesehen.

Die Verwaltung empfiehlt, die Firma E. Rent Raumsysteme aus Hörstel zu beauftragen.

Anmerkung

Gemäß § 134 Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkung sind die unterlegenen Bieter zehn Tage vor Beauftragung zu unterrichten. Die Bieter wurden bereits informiert. Die Frist ist allerdings noch nicht vor Fertigstellung der Vorlage abgelaufen.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Katharina Scherhag
Dezernatsleitung

Anlage/n:

Submissionsergebnis (vertraulich, nur für Gremiumsmitglieder)