

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/034/2017**

Aktenzeichen	215.121	Datum: 04.07.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	18.07.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim  
Generalsanierung A-Bau  
hier: Genehmigung der Auftragsverlängerung für die Malerarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragsverlängerung für die Malerarbeiten im A-Bau der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Herbold GmbH, Sinsheim in Höhe von 15.278,39 € brutto zu.

Die neue Gesamtauftragssumme beläuft sich auf 40.460,13 € brutto.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 15.278,39 € brutto

**Sachverhalt:**

Nach erfolgter beschränkter Ausschreibung erhielt die Firma Herbold GmbH in Sinsheim-Steinsfurt am 11.10.2016 den Auftrag über die Malerarbeiten im A-Bau der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 25.181,74 € brutto.

Mit Datum vom 07.03.2017 wurde mit der Firma Herbold GmbH ein Nachtragsvereinbarung in Höhe von insgesamt 8.318,10 € geschlossen.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung mit einem Gesamtbetrag von 40.460,13 € und somit einer Auftragsüberschreitung von insgesamt 15.278,39 € brutto vor.

Diese lässt sich wie folgt begründen:

In den Bereichen Hort und Anbau A waren durch die Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer bereits ausgeräumt und diese waren so stark abgenutzt, dass ein neuer Anstrich in diesen Räumen erforderlich wurde. Des Weiteren wurden die Wände der Flure mit einer Vliestapete beklebt, um eine Rissüberbrückung zum Putz zu gewährleisten.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung