

Beschlussvorlage

Nr. ATU/035/2017

Aktenzeichen	215.121	Datum: 27.06.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	18.07.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim
Erweiterung, Sanierung und Umbau B-Bau
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Abbrucharbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Bruchwerk GmbH, Ludwigshafen für die Abbrucharbeiten in der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim in Höhe von insgesamt 40.587,39 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 40.587,39 € brutto

Sachverhalt:

Nach Genehmigung der Auftragsvergabe im schriftlichen Verfahren des Gemeinderates erhielt die Firma Bruchwerk GmbH, Ludwigshafen den Auftrag über die Abbrucharbeiten für die Sanierung im B-Bau der Theodor-Heuss-Schule.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 102.349,48 € brutto.

Die Nachtragsangebote 1 bis 3, welche durch die Firma Bruchwerk GmbH im Mai vorgelegt wurden, wurden durch das von der Stadt mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro Kreativlabor 42, Herr Schober, nach Prüfung gestrichen.

Mittlerweile liegen weitere Nachtragsangebote vor:

NA 4 vom 24.05.2017:	24.165,39 €
NA 4, Teil 2 vom 24.05.2017:	3.189,20 €
<u>NA 5 vom 09.06.2017:</u>	<u>13.232,80 €</u>

Summe Nachtragsangebote: 40.587,39 €

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 142.936,87 € brutto.

Alle Nachtragsangebote wurden vom Büro Kreativlabor 42, Herr Schober geprüft. Die Begründungen sind der Vorlage beigefügt.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Begründung zum Nachtrag Nr. 4
 2. Begründung zum Nachtrag Nr. 4, Teil 2
 3. Begründung zum Nachtrag Nr. 5
- (Anlagen 1 bis 3 nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)