

Beschlussvorlage

Nr. GR/106/2020

Aktenzeichen	580.231	Datum: 23.11.2020
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	08.12.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Zugangsbereich Burg Steinsberg in Weiler hier: Genehmigung der Massenmehrungen

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Mehrkosten für den Wegebau an der Burg Steinsberg in Höhe von 33.332,80 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 33.332,80 €

Sachverhalt:

Der Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten Zugangsbereich Burg Steinsberg in Sinsheim, ST Weiler ging am 30.10.2019 an die Fa. Riedlberger Straßenbau GmbH. Die Auftragssumme lag bei 298.189,75 € (brutto). Am 04.02.2020 wurde noch ein Nachtragsangebot für eine Treppenanlage in Höhe von 8.338,33 € (brutto) beauftragt. Somit lag die Gesamtauftragssumme bei 306.528,08 €.

Während der Ausführung der Arbeiten ergaben sich Mehrkosten durch Mengenerhöhung in folgenden Bereichen:

- Pflasterweg und Geländemodellierung zwischen Treppenanlage bei Burgeingang und Metalltreppe an Burgmauer (Foto 1 bis 2)
- Pflasterweg Zufahrt „Müllplatz/Müllumhausung“ (Foto 3 bis 4)
- Auspflasterung im Bereich der „Schießscharten“ (Foto 5)
- Verlängerung Pflaster Zufahrtsbereich bei stillgelegten Trinkwasserbehälter (Foto 6)
- Auspflasterung Übergang Schotterweg/Pflasterweg (Foto 7 bis 8)
- Gestaltung Umfeld Schildanlage bei Besucherparkplatz (Foto 9)
- Leerrohre für evtl. Sanitäranlagen bei unterem Burgtor

- Setzen von Findlingen im Bereich der Grünflächen Zufahrt (Foto 10)
- Entfernen mehrerer „Fundamente“ im Grünbereich der Burgaußenanlage
- Beleuchtung Zufahrt (Foto 11)
- Anpassung „Stromkasten“ (Foto 12)

Durch diese Mengenmehrungen ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 33.332,80 € (brutto). Die Abrechnungssumme mit der Firma Riedlberger beläuft sich auf 339.860,80 €.

2020 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 380.000,- € (brutto) unter der Haushaltsstelle I523 085 70001 für diese Maßnahme zur Verfügung. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 401.058,43 € (brutto). Daraus ergibt sich ein Defizit von 21.058,43 € (brutto).

Die fehlenden Haushaltsmittel werden durch noch zur Verfügung stehende Mittel der Haushaltsstelle I51102070017 – Außenanlage Umfeld Parkhaus gedeckt.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Bernd Kippenhan
Amtsleiter

Anlage:
1.Fotodokumentation