

Beschlussvorlage

Nr. GR/138/2023

Aktenzeichen	657.1	Datum: 17.11.2023
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	05.12.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Ersatzneubau Straßenüberführung Mühlstraße in Sinsheim – Reihen hier: Genehmigung der Nachtragsangebote Nr. 2 - 3 und Nr. 5 - 7

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 der Firma Albert Amos GmbH & Co KG, Daimlerstraße 1, 74336 Brackenheim in Höhe von insgesamt 113.442,47 € zu.

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Anlage F

Auftragssumme Beschluss GR vom 30.03.2022	895.133,55 €
Nachtragsangebot Nr. 2 (brutto)	7.958,57 €
Nachtragsangebot Nr. 3 (brutto)	148.670,40 €
Nachtragsangebot Nr. 5 (brutto)	23.369,61 €
Nachtragsangebot Nr. 6 (brutto)	16.588,55 €
Nachtragsangebot Nr. 7 (brutto)	2.630,21 €
Minderungen / entfallene Leistungen aus Auftrag (brutto)	- 85.774,87 €
Neue Auftragssumme (brutto)	1.008.576,02 €

Sachverhalt:

Nach über einem Jahr Bauzeit wurde im Mai 2023 die neu gebaute Brücke über die Elsenz in der Mühlstraße in Reihen dem Verkehr freigegeben. Ende Oktober wurde uns die Schlussrechnung der ausführenden Firma Albert Amos GmbH & Co. KG vorgelegt und vom Ingenieurbüro Rothenhöfer geprüft. In der Schlussrechnung sind mehrere Nachträge aufgeführt von denen fünf zum Tragen kommen. Über die Nachträge Nr. 2 und 3 wurde der Gemeinderat 2022 informiert. Der nicht geplante komplette Neubau der Stützmauer war damals noch mit ca. 200.000 € geschätzt.

Nachtragsangebot Nr. 2, Umleitungsstrecke getrennt für KFZ, Radfahrer und Fußgänger

Mit dem Datum 02.09.2022 reichte die Baufirma Albert Amos GmbH & Co. KG das Nachtragsangebot 2 ein. Gegenstand des Nachtrags sind zusätzliche Leistungen der Verkehrssicherung: Umleitungsstrecke entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung getrennt für Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger Einrichten und Vorhalten, zusätzliche Kontrollen durch Verkehrssicherer während der gesamten Bauzeit sowie Rückbau der Beschilderung.

Nachtragsangebot Nr. 2 (brutto)

7.958,57 €

Nachtragsangebot Nr. 3, Erneuerung Ufermauer wegen fehlender Standsicherheit der alten Natursteinmauer

Mit dem Datum 02.09.2022 reichte die Baufirma Albert Amos GmbH & Co. KG das Nachtragsangebot 2 ein. Gegenstand des Nachtrags sind Änderungen im Bauablauf aufgrund fehlender Standsicherheit der Natursteinmauer. Die Änderung gegenüber der ausgeschriebenen Bauausführung verursachte zusätzlichen Koordinationsaufwand, Stillstandskosten, umfangreiche Verbauarbeiten, Abbruch und Neubau der Ufermauer auf eine Länge von ca. 23 m.

Nachtragsangebot Nr. 3 (brutto)

148.670,40 €

Nachtragsangebot Nr. 5, zusätzliche Leistungen die nicht im Auftrag enthalten sind

Mit dem Datum 27.10.2023 reichte die Baufirma Albert Amos GmbH & Co. KG das Nachtragsangebot 5 ein. Gegenstand des Nachtrags sind zusätzliche Bauleistungen die im Auftrag vom 30.03.2022 nicht enthalten sind:

Zulage für Stahlverankerungen der Holzzäune, Mehraufwand beim Herstellen und Versetzen der Brücken-Fertigteileplatten jeweils über 10 to, Liefern und Einbau spezieller Fugenbänder HK 30 / FAE 50 im Bereich der neuen Ufermauer, erhöhte Betongüte C25/30 statt C12/15 für das Versetzen der Blocksteinwände, Erschütterungsmessungen an den benachbarten Wohngebäuden, Aufbringen einer Versiegelungsschicht am Brückenüberbau mit Epoxidharz gem. ZTV-ING, Entsorgung Bodenaushub DK I/II im Bereich Baugrube Uferwand, Angleichung mit Treppenanlage zum Waschplatz.

Nachtragsangebot Nr. 5 (brutto)**23.369,61 €**Nachtragsangebot Nr. 6, zusätzliche Leistungen die nicht im Auftrag enthalten sind

Mit dem Datum 27.10.2023 reichte die Baufirma Albert Amos GmbH & Co. KG das Nachtragsangebot 5 ein. Gegenstand des Nachtrags sind zusätzliche Angleichungsarbeiten an den Bestand die im Auftrag vom 30.03.2022 nicht enthalten sind:

Alte Entwässerungsleitungen aus Steinzeugrohre ausbauen und entsorgen, neue Entwässerungsleitung an den Bestand anschließen, Kabelbrücke für Fernmeldekabel herstellen während der Bauzeit unterhalten und wieder abbauen, bestehendes Schachtbauwerk innerhalb der neuen Brückenkappe umbauen, Umbau und Anschluss Regenwasserkanal im Bereich neue Ufermauer.

Nachtragsangebot Nr. 6 (brutto)**16.588,55 €**Nachtragsangebot Nr. 7, zusätzliche Leistungen die nicht im Auftrag enthalten sind

Mit dem Datum 27.10.2023 reichte die Baufirma Albert Amos GmbH & Co. KG das Nachtragsangebot 5 ein. Gegenstand des Nachtrags sind zusätzliche Bauleistungen die im Auftrag vom 30.03.2022 nicht enthalten sind:

Lieferung und Einbau von Filterschotter Baugrube Pfahlkopfbalken, Unterfütterung der Zaunpfosten Grenzmauer zu den Kleingärten, Zulage zu den vorgeschriebenen Baustellenkontrollen wegen Bauzeitverlängerung zusätzlicher Arbeiten

Nachtragsangebot Nr. 7 (brutto)**2.630,21 €**Minderungen / entfallene Leistungen aus Auftrag

Durch geänderte Bauausführungen ergaben sich Minderungen bzw. sind Leistungen aus dem Auftrag entfallen. Insbesondere sind die geplanten Maßnahmen zur Instandsetzung der alten Uferwand und Widerlager aus Natursteinmauerwerk entfallen.

Minderungen / entfallene Leistungen aus Auftrag (brutto)**– 85.774,87****€****Zusammenstellung:**

Nachtragsangebot Nr. 2 (brutto)	7.958,57 €
Nachtragsangebot Nr. 3 (brutto)	148.670,40 €
Nachtragsangebot Nr. 5 (brutto)	23.369,61 €
Nachtragsangebot Nr. 6 (brutto)	16.588,55 €
Nachtragsangebot Nr. 7 (brutto)	2.630,21 €

Minderungen / entfallene Leistungen aus Auftrag (brutto)	<u>- 85.774,87</u>
€	
Summe Auftragserhöhung (brutto)	113.442,47 €
Auftragssumme Beschluss GR vom 30.03.2022	895.133,55 €
Neue Auftragssumme (brutto)	<u>1.008.576,02 €</u>

Im Gemeinderat werden die Nachträge entsprechend bebildert vorgestellt.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Bernd Kippenhan
Amtsleiter

Anlagen:

Anlage F

1. Nachtragsangebot Nr. 2 (nicht öffentlich – abrufbar im Gremienformationssystem)
2. Nachtragsangebot Nr. 3 (nicht öffentlich – abrufbar im Gremienformationssystem)
3. Nachtragsangebot Nr. 5 (nicht öffentlich – abrufbar im Gremienformationssystem)
4. Nachtragsangebot Nr. 6 (nicht öffentlich – abrufbar im Gremienformationssystem)
5. Nachtragsangebot Nr. 7 (nicht öffentlich – abrufbar im Gremienformationssystem)