

Beschlussvorlage

Nr. GR/028/2024

Aktenzeichen	771.3114	Datum: 26.02.2024
Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Amtsleiter/in	Andreas Uhler	Tel.: 07261 404-301

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	12.03.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau Werkstatt - Baubetriebshof Dührener Straße 23 Gründungsarbeiten hier: Genehmigung der Massenmehrungen

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Massenmehrungen der Firma D & K in Höhe von 86.791,49 € zu.

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Anlage F

Sachverhalt:

Wie bereits bei der ATU Sitzung am 23.01.2024 angekündigt sind bei den Gründungsarbeiten für den Neubau der Werkstatt im Baubetriebshof Dührener Straße 23 Massenmehrungen aufgetreten.

Die Stadt Sinsheim hat aufgrund des Submissionsergebnisses am 07.09.2023 der Firma D & K aus Bad Grönenbach/Thal den Auftrag für die Pfahlgründung der geplanten Werkstatt erteilt. Zur Ausschreibung der Pfahlgründung war ein Gründungsplan mit 50 duktilen mantelverpressten Gussrammpfählen eines Ingenieurbüros für Tragwerkplanung vorgesehen. Auf Grundlage dieses Planes wurde die Ausschreibung erstellt.

Bei der weiteren Planung wurde in Abstimmung mit dem Prüfstatiker die Anzahl der Pfähle auf 131 Stück festgelegt. Bei der Ausführungsplanung kamen entsprechende Lasten, insbesondere die Fahrzeuglasten auf der Bodenplatte, welche über die Gussrammpfähle in den tragfähigen Baugrund gegründet werden müssen. Diese Massenmehrung mit dem Faktor 2,6 schlägt sich in der nun vorliegenden Schlussrechnung nieder.

Im Planungsprozess hat sich die Stadt Sinsheim vom ursprünglichen Tragwerksplaner getrennt, da man mit dem Arbeitsergebnis und das am Ende fehlenden Arbeitsfortgang nicht mehr zufrieden war.

Die Vergabesumme beläuft sich auf 69.760,64 €.

Die Schlussrechnungssumme wird mit 156.552,13 € festgestellt.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Andreas Uhler
Amtsleiter

Anlage:
F – Finanzielle Auswirkungen