

Ausbau der Wilhelmstraße
in Sinsheim

Begründungen der Nachträge (Nachtragsvereinbarung Nr. 1 – 8)

Auftragnehmer: Fa. Leonhard Weiss

Nachtragsvereinbarung Nr. 1: Gewerk 3 – Wasserleitungsbauarbeiten (Stadtwerke)

- Wasserleitungsformstücke -

Die im Nachtragsangebot aufgeführten Formstücke wurden notwendig, da auf Wunsch der Stadtwerke in der Bauphase die Ausführung geändert wurde. Dafür entfallen einige der im Haupt-LV enthaltenen Formstückpositionen. Eine Erhöhung der Auftragssumme ergibt sich daher nicht.

Geprüfte Bruttosumme: € 535,50 ./. entfallende Positionen in gleicher Höhe

Nachtragsvereinbarung Nr. 2: Gewerk 4 - Straßenbau KVP Nordanbindung (Stadt)

- Sicherung Stauraumkanal -

Die Positionen 10.2.010 - 10.2.040 wurden notwendig, da der Stauraumkanal DN 2600 im Bereich KVP Nordanbindung eine zu geringe Deckung aufwies.

Geprüfte Bruttosumme: € 20.238,33

Nachtragsvereinbarung Nr. 3: Gewerk 2 – Kanalbauarbeiten (Stadtwerke)

- Anschlüsse an bestehenden Schacht -

Die Positionen 10.2.050/060 wurden notwendig, weil der Schacht Nr. 91570418 bei der Einmündung Werderstraße eine unerwartet dicke Wandstärke von ca. 1,00 m aufwies.

Geprüfte Bruttosumme: € 4.374,32

Nachtragsvereinbarung Nr. 4: Gewerk 6 - Straßenbau Wilhelmstraße (Stadt)

- Wasserdurchlässiger HGT -

Die im Nachtragsangebot aufgeführte Position wird notwendig, da in einigen Positionen im LV der Hinweis "wasserdurchlässig" vergessen wurde, jedoch aus technischen Gründen wasserdurchlässiges HGT eingebaut werden muß.

Geprüfte Bruttosumme: € 4.926,60

Nachtragsvereinbarung Nr. 5: Gewerk 3 – Wasserleitungsbauarbeiten (Stadtwerke)

- Wasserleitungsformstücke -

Die im Nachtragsangebot aufgeführten Formstücke wurden notwendig, da auf Wunsch der Stadtwerke in der Bauphase die Ausführung geändert wurde. Dafür entfallen einige der im Haupt-LV enthaltenen Formstückpositionen. Eine Erhöhung der Auftragssumme ergibt sich daher nicht.

Geprüfte Bruttosumme: € 2.066,46 ./. entfallende Positionen in gleicher Höhe

Nachtragsvereinbarung Nr. 6: Gewerk 2 – Kanalbauarbeiten (Stadtwerke)

- Kanalreinigung und Kamerabefahrung -

Die im Nachtragsangebot aufgeführten Arbeiten wurden notwendig, um herauszufinden, ob der während der Bauarbeiten entdeckte unbekannte Kanal noch eine Funktion hat oder entfallen kann.

Geprüfte Bruttosumme: € 1.879,50

Nachtragsvereinbarung Nr. 7: Gewerk 6: Straßenbau Wilhelmstraße (Stadt)

- Pflanzsubstrat -

Auf nachträglichen Wunsch des Grünplaners wurde der Einbau des Baumsubstrats angeordnet. Hierfür entfällt der Einbau des Oberbodens (= 416,64 € netto).

**Geprüfte Bruttosumme: € 1.576,30
./. entfallende Positionen in Höhe von € 495,80
= € 1.080,50**

Nachtragsvereinbarung Nr. 8: Gewerk 4: Straßenbau KVP Nordanbindung (Stadt)

- Geländer Busbucht -

Um zu verhindern, daß sich die Schüler an der Bushaltestelle auf das Geländer setzen, wurde die Ausführung geändert. Dadurch ergibt sich ein Nachlaß für die Position 4.8.012 - Geländer.

Geprüfte Bruttosumme: - € 2.972,14

Sinsheim, im Februar 2011