

Beschlussvorlage

Nr. GR/014/2014

Aktenzeichen	771.31	Datum: 15.01.2014
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	28.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau Verwaltungsgebäude Stadtwerke Sinsheim Erd-, Entwässerungs- und Betonarbeiten, hier: Nachtrag

Vorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Erd-Beton-Maurerarbeiten an die Fa. Fritz Huber GmbH aus Sinsheim-Reihen zu erweitern.
Die Gesamtsumme erhöht sich somit um 5.090,83 € auf 104.878,00 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahme

104.878,00 €

Sachverhalt:

Am 16.08.2013 wurde der Auftrag für die Erd-Beton-Maurerarbeiten an die **Fa. Fritz Huber GmbH aus Sinsheim- Reihen** vergeben. Die Ausschreibung erfolgte beschränkt. Die geprüfte **Brutto-Angebotssumme** belief sich auf **99.787,45 €**.

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung gab es aus statischer Sicht noch nicht näher präzisierbare Positionen, die erst nach dem Einmessen der geramten duktilen Gusspfähle geklärt werden konnten. Es entstanden Mehrmassen da es aus statischer Sicht notwendig war, mehrere Zerrbalken einzubringen. Im Bereich der Stahlbetonstützen mussten Schubdügel in die Bodenplatte eingearbeitet werden.

Die Kosten für den Nachtrag belaufen sich auf **5.090,83 €**. Somit erhöht sich die Auftragssumme auf **104.878,00 €**.

(Jörg Albrecht)
Oberbürgermeister

(Tobias Schutz)
Amtsleiter