

Ausbau der Wilhelmstraße
- Auftragserhöhung wegen Nachträgen / Massenmehrungen an die
Fa. Leonhard Weiss

Vorlage zur Sitzung des **Gemeinderates am 19.07.2011**

TOP 4 **öffentlich**

Vorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag an die Fa. Leonhard Weiss für Zusatzleistungen und Massenmehrungen auf eine Gesamthöhe von 1.972.000,-- € zu erhöhen.

Der an die Fa. Leonhard Weiss, Bad Mergentheim, erteilte Auftrag vom 23.03.2010 einschließlich Nachtragsbeauftragung vom 24.05.2011 in Höhe von insgesamt 1.818.783,44 € erhöht sich durch Nachträge und Massenmehrungen auf eine voraussichtliche Schlussrechnungs-Gesamtsumme von 2.173.000,-- €. Die derzeit geprüften Rechnungsforderungen belaufen sich auf rd. 1.972.000,-- €.

Die Verwaltung prüft, ob ggf. Regressforderungen an den Bodengutachter aufgrund mangelhafter Baugrundgutachten gestellt werden können.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Die Arbeiten in der Wilhelmstraße sind in allen Teilgewerken weitgehend abgeschlossen. Nun vorgelegte Rechnungsstellung der Fa. Leonhard Weiss zeigen umfangreiche Kostenüberschreitungen in Höhe von 10 - 20 % über den Auftragshöhen.

Das mit Planung und Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro Willaredt hat die Rechnungsforderungen geprüft und die unstrittigen Aufwendungen der Fa. Leonhard Weiss an die Stadtverwaltung zur Auszahlung weitergeleitet.

Eine Zusammenstellung und Begründung der Mehrkosten der einzelnen Gewerke ist als Anlage beigefügt.

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind für die Deckung der Mehrkosten nicht ausreichend. Eine Nachfinanzierung über den Nachtragshaushalt wird erforderlich. Exakte Zahlen sind aber erst nach Vorlage und abschließender Prüfung der Schlussrechnung möglich.

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 06.07.2011 den Sachverhalt vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, die Auftragserhöhung zu beschließen.

Dezernat II

Amt für Infrastruktur

Keßler
Bürgermeister

Heumann
Amtsleiter